

III. CZĘŚĆ OPISOWA

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

1. Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński

Planowana kwota 4 836 590,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Celem projektu jest poprawa mobilności mieszkańców miasta Lidzbark Warmińskiego oraz odwiedzających je turystów. Zostanie uruchomiona bezpłatna publiczna komunikacja miejska. W ramach projektu zostaną zakupione 2 szt. taboru zeroemisyjnego z napędem elektrycznym oraz stacje ładowania pojazdów, zostanie zmodernizowane oświetlenie uliczne poprzez zastosowanie nowoczesnych opraw LED. Powstanie również ścieżka pieszo-rowerowa w zakresie inwestycji drogowych oraz dostosowanie istniejących progów zwalniających do potrzeb komunikacji autobusowej. Ponadto powstaną przystanki autobusowe wraz z oznaczeniem oraz zostaną utworzone punkty bike&ride.

Ukończone została wymiana oświetlenia na nowoczesne oprawy LED oraz przebudowa ul. Polnej. Został wyłoniony wykonawca na dostawę autobusów i stacji ładowania.

2. Przebudowa ulicy Kruczej wykonywana w ramach inwestycji: "Przebudowa ulic w centrum Lidzbarka Warmińskiego w zakresie branż: drogowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektrycznej, energetycznej, telekomunikacyjnej"

Planowana kwota 488 000,00 zł. Wykonano 186 035,18 zł.

Otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa ulicy obejmuje budowę kanalizacji deszczowej przebudowę jezdni, chodników i wjazdów na posesje. Zostanie wykonana regulacja urządzeń obcych (kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych i wodociągowych) znajdujących się w obrębie drogi. W ramach inwestycji zostanie uzupełnione oznakowanie ulicy. Inwestycja jest kontynuacją projektu "Przebudowa ulic centrum Lidzbarka Warmińskiego". Inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia inwestycji planowany jest na 30.09.2021 r.

3. Przebudowa ulicy Milewicza wykonywana w ramach inwestycji: "Przebudowa ulic w centrum Lidzbarka Warmińskiego w zakresie branż: drogowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektrycznej, energetycznej, telekomunikacyjnej"

Planowana kwota 335 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa ulicy obejmuje budowę kanalizacji deszczowej przebudowę jezdni i chodników, tworząc z nich pieszojezdnę. Zostanie wykonana regulacja urządzeń obcych (kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i wodociągowych) znajdujących się w obrębie drogi. W ramach inwestycji zostanie uzupełnione oznakowanie ulicy. Inwestycja jest kontynuacją projektu

"Przebudowa ulic centrum Lidzbarka Warmińskiego". Inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia inwestycji planowany jest na 30.09.2021 r.

4. Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej

Planowana kwota 1 182 490,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ulicy poprzez zmianę geometrii, wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz przebudowę zjazdów na posesje. Początek projektowanego odcinka znajduje się na skrzyżowaniu ul. Spółdzielców z ul. Lipową zaś koniec na skrzyżowaniu z ul. Kolejową. Przebudowa ulicy obejmuje całą długość drogi tj. odcinek o dł. 282 m.

W zakres prac związanych z przebudową będą wchodziły następujące roboty:

- Roboty związane ze zmianą geometrii polegającą na rozebraniu istniejących i wybudowaniu nowych krawężników,
- Roboty związane z budową i przebudową odwodnienia wraz z ewentualnymi podczyszczalniąmi wód opadowych oraz zabezpieczeniem i przebudową istniejących instalacji wodociągowych i gazowych,
- Roboty związane z wymianą istniejącej nawierzchni,
- Roboty związane z budową chodników i ścieżki rowerowej,
- Roboty budowlane związane z wykonaniem wjazdów na posesje,
- Roboty związane z przebudową oświetlenia ulicznego,
- Zmiana organizacji ruchu poprawiająca bezpieczeństwo uczestników ruchu – z wykonaniem doświetlonych przejść dla pieszych i progów zwalniających,
- Wykonanie zatoki autobusowej z kompletnym oznakowaniem.

Inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia inwestycji planowany jest na 31.03.2022r.

5. Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową

Planowana kwota 1 147 203,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Głównym celem inwestycji jest połączenie dwóch obszarów miasta leżących dotychczas po dwóch stronach linii kolejowej - części centralnej miasta z północną, gdzie znajduje się największe osiedle mieszkaniowe w Lidzbarku Warmińskim. Po likwidacji linii kolejowej tereny te zostały przekazane Gminie Miejskiej co umożliwiło wykonanie tego planu.

Początek projektowanego odcinka znajduje się na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Spółdzielców zaś koniec na łuku ulicy Dąbrowskiego, który po budowie drogi będzie przekształcony w skrzyżowanie w kształcie ronda. Projektowana budowa ulicy obejmuje odcinek o dł. 200 m.

W zakres prac związanych z budową będą wchodziły następujące roboty:

- Roboty ziemne związane z budową nowego odcinka drogi i skrzyżowań,
- Roboty związane z wykonaniem przepustu pod ulicą,
- Roboty związane z budową odwodnienia deszczowego,
- Roboty związane z budową chodników i ścieżki rowerowej,
- Roboty budowlane związane z wykonaniem wjazdów na posesje,
- Roboty związane z budową oświetlenia ulicznego i przebudową istniejącej linii energetycznej, będącej w kolizji z budowaną infrastrukturą,
- Wykonanie organizacji ruchu z wykonaniem doświetlonych przejść dla pieszych.

Inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia inwestycji planowany jest na 31.03.2022r.

6. Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego

Planowana kwota 590 433,28 zł. Wykonano 300 640,70 zł.

Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego w Lidzbarku Warmińskim polegać będzie na budowie sieci dróg dojazdowych na terenie zespołu domków jednorodzinnych w Lidzbarku Warmińskim, łącznie z regulacją studni i zasuw urządzeń podziemnych, regulacją kraterów ściekowych ulicznych, włazów kanałowych oraz czyszczeniem przykanalików. Inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia inwestycji planowany jest na

7. Bariereki ochronne w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Lipowej

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Inwestycja polega na zamontowaniu barierki ochronnych wzdłuż ulicy Lipowej. Inwestycja w trakcie uzgadniania.

8. Wiata przystankowa wraz z wyposażeniem przy ul. Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Inwestycja polega na budowie wiat przystankowych na ulicy Dąbrowskiego. Inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia inwestycji planowany jest na 16.08.2021 r.

9. Budowa dróg osiedlowych

Planowana kwota 20 073,60 zł. Wykonano 0,00 zł.

W ramach zamierzenia zostanie wykonany projekt na budowę nowej drogi i parkingu wraz z infrastrukturą techniczną, dla obsługi planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej.

10. Przebudowa ulicy Dąbrowskiego

Planowana kwota 3 690,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie ze środków budżetu Państwa. Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i przepustowości projektowanych ulic przez zmianę geometrii, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz przebudowę zjazdów do posesji. Projekt uwzględnia również budowę ciągów pieszych i pieszo - rowerowych oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z nowym układem geometrycznym ulic. Inwestycja zakończona. Kwota planowana dotyczy rozliczenia końcowego w zakresie dokumentacji projektowej.

11. Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej

Planowana kwota 42 380,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Środki przeznaczone na bieżące potrzeby projektowe Gminy.

12. Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 5-7,9 i 22 oraz przy ul. Szwoleżerów 21 w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 19 225,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego termomodernizacji budynków przy ul. Dąbrowskiego 5-7, 9 i 22 oraz ul. Szwoleżerów 21 w Lidzbarku Warmińskim. Podpisano umowę na wykonanie projektu.

13. Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 1 485 674,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Otrzymano dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020. Główne założenia inwestycji polega na przeprowadzeniu prac inwestycyjnych na terenie cmentarza, co pozwoli na zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie prac zabezpieczających, konserwacyjnych i innych na zabytkach cmentarza, w tym nad stacjami Drogi Krzyżowej z jej kulminacyjnymi punktami. Takich samych prac wymaga zabytkowy mur cmentarny zlokalizowany od ulicy Kopernika, brama cmentarna od ul. Krasickiego oraz najbardziej charakterystyczne zabytkowe nagrobki. Niezbędna jest również rewitalizacja zieleni cmentarza, wykonanie remontu ścieżek i alejek cmentarnych oraz budowa węzła sanitarnego w kaplicy. Przygotowywana jest procedura przetargowa.

14. Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Ratuszowej 5 w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 15.000,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Ratuszowej 5. Inwestycja w trakcie realizacji.

15. Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński

Planowana kwota 1 180 489,47 zł. Wykonano 0,00 zł.

Przedmiotem projektu jest uruchomienie 30 elektronicznych usług publicznych, które będą świadczone przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński, digitalizacja i bezpłatne udostępnienie mieszkańcom zasobów informacji przestrzennej (IP) oraz informatyzacja procedur wewnętrznych w Urzędzie Miasta. Został ogłoszony przetarg na wykonanie e-usług, wyłonieni zostali wykonawcy zadań.

16. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 926.547,00 zł. Wykonano 755.437,50 zł.

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków RPO WiM 2014-2020. Przedmiotowa inwestycja zmierza do poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim. Zakres prac obejmuje docieplenie przegród zewnętrznych,

wymianę stolarki okiennej, modernizację systemu wentylacji, wymianę oświetlenia na LED oraz montaż pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych. Inwestycja zakończona.

17. Zakup i montaż zestawu pompowego do podnoszenia ciśnienia wody w budynku Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński

Planowana kwota 60 000,00 zł. Wykonano 50.147,20 zł.

Zakup i montaż zestawu pompowego do podnoszenia ciśnienia wody w budynku Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński. Inwestycja zrealizowana.

18. Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku przy ul. Świętochowskiego 14 Lidzbark Warmiński

Planowana kwota 15 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku przy ul. Świętochowskiego 14 Lidzbark Warmiński. Inwestycja zrealizowana.

19. Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 40 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lidzbarku Warmińskim. Termin realizacji do 31.08.2021 r.

20. Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 881 270,00 zł. Wykonano 5 412,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku przedszkola nr 5 "PIĄTECZKA" w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wodna 9, 11-100 Lidzbark Warmiński. w zakres zadania wchodzi: kompleksowa modernizacja instalacji co + montaż węzła cieplnego, ocieplenie - ściana w gruncie, docieplenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki drzwiowej, montaż pompy ciepła (ciepła woda użytkowa), wymiana opraw, źródła światła oraz redukcji mocy źródła światła, Montaż pv o mocy 8,32kWp. Podpisano umowę z wykonawcą.

21. Budowa infrastruktury uzdrowskowej w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 9 561 978,95 zł. Wykonano 2.789.113,62 zł

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków RPO WiM 2014-2020. Inwestycja polega na utworzeniu infrastruktury uzdrowskowej na terenie znajdującym się w południowej części miasta Lidzbark Warmiński. Zakończony został I etap inwestycji. W ramach drugiego etapu zostaną wybudowane dwie Promenady, tężnia, parking oraz plac zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną.

22. Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II

Planowana kwota 920 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020. Przedmiotem projektu jest ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska doliny rzeki Łyny w Lidzbarku Warmińskim poprzez kanalizację ruchu i edukację ekologiczną. Zadanie obejmuje usunięcie odpadów z powierzchni terenu, wykonanie ścieżek kanalizujących ruch, małej architektury, oświetlenia LED, wycinkę drzew i krzewów w tym gat. inwazyjnych, poprawa stanu siedlisk poprzez nasadzenia, wykonanie niewielkich zbiorników wodnych podnoszących znaczenie terenu dla płazów, umieszczenie budek dla ptaków i schronów dla nietoperzy, karmnika, pozostawienie martwych drzew oraz elementy edukacyjne (tablice dydaktyczne, luneta) i mała infrastruktura. Oczyszczenie terenu głównie z gatunków obcych i inwazyjnych, uzupełnienie siedlisk o typowe dla nich taksony zachowa ciągłość i prawidłowe funkcjonowanie korytarza i przeciwdziała jego dalszemu niepożądanemu przekształcaniu. Zachowane zostaną najcenniejsze siedliska w tym gatunków chronionych. Ścieżki poprowadzone będą w miarę możliwości przedeptami, odsunięte od brzegów rzeki oraz miejsc cennych przyrodniczo - zmniejszą presję na gatunki i siedliska poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego i ograniczenie dostępu do najwartościowszych ostoj. Pozostawienie martwych pni drzew stworzy warunki dla nowych siedlisk i wzrostu bioróżnorodności obszaru. Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.

23. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego

Planowana kwota 115 000,00 zł. Wykonano 27 000,00 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego. Inwestycja w trakcie realizacji.

24. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wysokiej Bramy 18 w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 18 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wysokiej Bramy 18 w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja w trakcie realizacji.

25. Przebudowa linii SN przy ul. Mazurskiej

Planowana kwota 87.457,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Inwestycja polega na przebudowie istniejącej linii SN przebiegającej przez tereny miejskie, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Przebudowa spowoduje wzrost atrakcyjności działek.

26. Zagospodarowanie terenu przy ul. Wiejskiej nr 33, 35, 37 w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu przy ul. Wiejskiej nr 33, 35, 37 w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja na etapie przygotowywania zamówienia.

27. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kromera 12 w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 10 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kromera 12 w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja na etapie uzgadniania.

28. Wiata śmietnikowa przy otwartej strefie aktywności na ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Budowa wiaty śmietnikowej przy otwartej strefie aktywności na ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim. Podpisana umowa z wykonawcą.

29. Wiata śmietnikowa przy ul. Grabowskiego 6 w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Grabowskiego 6 w Lidzbarku Warmińskim. Przygotowywana jest dokumentacja do zamówienia publicznego.

30. Wiata śmietnikowa przy ul. Legionów w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Legionów w Lidzbarku Warmińskim. Przygotowywana jest dokumentacja do zamówienia publicznego.

31. Obudowa śmietnika przy ul. Kruczej w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Obudowa śmietnika przy ul. Kruczej w Lidzbarku Warmińskim. Przygotowywane jest zamówienie.

32. Budowa "Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów"

Planowana kwota 55 412,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Inwestycja polega na wprowadzeniu systemu inteligentnego systemu segregacji odpadów, który umożliwi monitorowanie ilości wyrzucanych śmieci i wspomaga poprawność deklarowanych segregacji.

33. Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 325 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Inwestycja polega na budowie parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim. Podpisano umowę z wykonawcą.

34. Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 185 000,00 zł. Wykonano 3 075,00 zł

Inwestycja polega na budowie parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja w trakcie realizacji wykonano kanalizację deszczową.

35. Zagospodarowanie terenu na zbiegu ul. Prostej-Dębowej-Kasprowicza a rzeką Łyną

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 4 000,00 zł

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu na zbiegu ul. Prostej-Dębowej-Kasprowicza a rzeką Łyną. Podpisano umowę z wykonawcą, planowany termin zakończenia do 31.08.2021r.

36. Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 4 000 000,00 zł. Wykonano 926 221,62 zł.

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków RPO WiM 2014-2020, inwestycja planowana do wykonania na lata 2020/2021. Realizacja inwestycji polegała będzie na rozbudowie, przebudowie i modernizacji budynków po byłym dworcu PKP. Roboty te będą polegały na rozbiórce części elementów kubaturowych oraz budowie nowych. Trwają prace budowlane, zakończenie inwestycji planowane jest na 30.11.2021 r.

37. "Zielony Park" teren rekreacyjny ul. Ornecka Etap II

Planowana kwota 57 049,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

W ramach inwestycji zostanie utworzony teren rekreacyjny przy ul. Orneckiej. Inwestycja zakończona.

38. Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej przy ulicy Polnej 36

Planowana kwota 211 618,00 zł. Wykonano 135 217,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej wspomagającej dostawę energii elektrycznej do urządzeń hali sportowej przy ul. Polnej. Inwestycja zrealizowana.

39. Zakup ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 30 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Zakup ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja realizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku Warmińskim.

40. Zakup doposażenia Palcu zabaw w parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 10 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Zakup doposażenia Palcu zabaw w parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja w trakcie realizacji, przeprowadzane jest rozeznanie rynku.

41. Zakup doposażenia Placu zabaw przy ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 19.999,80 zł.

Zakup doposażenia Placu zabaw przy ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja zrealizowana.

42. Zakup wyposażenia boiska do siatkówki oraz bramek do mini piłki nożnej

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Zakup wyposażenia boiska do siatkówki oraz bramek do mini piłki nożnej. Inwestycja zrealizowana.